

Заключение
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ формирования и исполнения муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли
обращения с отходами» за 2024 год

Основанием для проведения экспертно-аналитического мероприятия являются:

Положение о Контрольно-счетной палате Раменского муниципального округа Московской области,

статья 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований»,

пункт 1.14 Плана работы Контрольно-счетной палаты Раменского муниципального округа Московской области на 2025 год;

распоряжение от 11.06.2025 года № 24 о проведении экспертно-аналитического мероприятия «Анализ формирования и исполнения муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за 2024 год.

Анализ формирования и исполнения Муниципальной программы Раменского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» (далее по тексту - Муниципальная программа) за 2024 год на соответствие действующему Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского городского округа Московской области, утверждённому Постановлениями Администрации Раменского городского округа от 26.12.2022 №16369, от 15.05.2023 №1602, от 09.07.2024 №2514 (далее – Порядок разработки и реализации муниципальных программ) установил следующее:

Муниципальная программа разработана на основании Перечня муниципальных программ Раменского городского округа Московской области, утверждённого Постановлением Администрации Раменского городского округа Московской области в редакции от 09.07.2024 № 2514.

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации Раменского городского округа от 29.12.2023 № 5062.

Муниципальная программа разработана в соответствии со Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р, которая разработана с учетом Указов Президента Российской Федерации: от 28.02.2024 № 145 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации», от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года», от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Структура Муниципальной программы соответствует пункту 8 Порядка разработки и реализации муниципальных программ.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Раменского городского округа, утвержденный постановлением администрации Раменского городского округа от 26.10.2022 №14964 и Паспортом Муниципальной программы муниципальными заказчиками программы является МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского городского округа».

Цели Муниципальной программы:

1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,
2. Обеспечение качественными услугами водоотведения,
3. Повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами,
4. Снижение объемов захоронения ТКО.
5. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ,
6. Развитие сфер газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики,
7. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности организаций органов местного самоуправления,
8. Создание условий для эффективной работы организаций жилищно – коммунального хозяйства,

Для достижения целей Муниципальной программы предполагается реализация мероприятий четырех подпрограмм.

Представленные отчёты по Муниципальной программе за 2024 год в основном сформированы по формам, отвечающим требованиям Порядка разработки и реализации муниципальных программ. Однако в Годовом отчете о реализации муниципальной программы (Приложение № 12 к Порядку) отсутствует колонка «№ п/п».

На реализацию мероприятий в 2024 году паспортом Муниципальной программы в редакции от 27.12.2023 № 4970 предусмотрен объем финансирования на сумму 344 223,86 тыс. рублей за счет средств:

бюджета Московской области в сумме 148 043,43 тыс. рублей,
бюджета Раменского городского округа в сумме 28 061,83 тыс. рублей,
внебюджетные источники в сумме 168 118,60 тыс. рублей.

Паспортом Муниципальной программы в редакции от 27.12.2023 № 4970 на реализацию мероприятий в 2024 году предусмотрен объем финансирования на общую сумму 176 106 тыс. рублей, что не соответствует Решению о бюджете Раменского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – Решение о бюджете) от 12.12.2023 года № 19/1-СД (175 920 тыс. рублей). Расхождение составило в сумме 186 тыс. рублей, в том числе по:

Подпрограмме «Чистая вода» (- 1 567 тыс. рублей),
Обеспечивающей подпрограмме (+ 2 005 тыс. рублей),

Подпрограмме «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (- 252 тыс. рублей).

В ходе реализации Муниципальной программы (в редакции от 29.02.2024 года) план финансирования приведен в соответствие с Решением о бюджете в редакции от 28.02.2024 года № 3/1-СД.

По показателям реализации Муниципальной программы в 2024 году произошли изменения и коснулись подпрограмм:

I «Чистая вода», II «Системы водоотведения», III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» добавлены муниципальные целевые показатели: «доля финансового обеспечения расходов, направленных на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения» 100 %, «доля финансового обеспечения расходов, направленных на строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод» 100%, «количество построенных и реконструированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности» 220 метров;

V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»: снижен отраслевой приоритетный показатель «доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)» (-6,22),

приоритетные показатели государственной программы: один «оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов» увеличен (+0,72), другой «доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности» уменьшен (-1,34).

По данным Годового отчёта (Приложение № 12 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ) о реализации мероприятий Муниципальной программы за 2024 год объем финансирования запланирован в сумме 355 809,43 тыс. рублей за счет средств:

бюджета Московской области в сумме 159 733,18 тыс. рублей,

бюджета Раменского городского округа в сумме 27 957,65 тыс. рублей, внебюджетные источники в сумме 168 118,60 тыс. рублей.

Профинансировано в 2024 году в сумме 143 414,56 тыс. рублей за счет средств: бюджета Московской области в сумме 11 448,66 тыс. рублей, бюджета Раменского городского округа в сумме 18 339,48 тыс. рублей, внебюджетные источники в сумме 113 626,42 тыс. рублей.

Показатели Годового отчёта о реализации Муниципальной программы за 2024 год соответствуют показателям Отчёта об исполнении бюджета Раменского городского округа Московской области (ф. 0503117) за 2024 год в части финансирования мероприятия Муниципальной программы.

Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности Раменского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятиями подпрограмм I – III соответствует Приложению № 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограмм заполнены в соответствии с Приложениями 8 и 9 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Отчет по целевым показателям муниципальной программы соответствуют Приложению № 1 к Годовому отчету о реализации муниципальной программы.

Исполнение Муниципальной программы составило 40,3% от утвержденного уточненного годового объема бюджетных ассигнований.

Анализ исполнения Муниципальной программы по подпрограммам.

Подпрограмма I «Чистая вода».

В таблице представлены изменения по источникам финансирования, вносимые в Подпрограмму в течении 2024 года:

источники финансирования Подпрограммы	Постановления Администрации Раменского городского округа (утверждение, внесение изменений (дата, номер))						
	27.12.2023 №4970	29.02.2024 №718	17.04.2024 №1402	14.06.2024 №2110	19.09.2024 №3815	06.11.2024 №4529	28.12.2024 №5854
	план финансирования, тыс. рублей						
Итого:	7 280,62	10 028,70	10 028,70	11 628,70	72 274,53	76 997,45	5 541,39
Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	47 485,67	47 485,67	0
Средства бюджета Раменского городского округа	7 280,62	10 028,70	10 028,70	11 628,70	24 788,86	29 511,78	5 541,39

В итоге Паспортом Подпрограммы на 2024 год финансирование запланировано в объеме бюджетных ассигнований в сумме 5 541,39 тыс. рублей. Исполнение осуществлялось по основному мероприятию 02 «строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» за счет средств бюджетов Раменского городского округа в объеме 5 269,14 тыс. рублей, что соответствует 95,1%, которое включает в себя следующие мероприятия:

02.01. «строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности» на сумму 2 080,28 тыс. рублей согласно договора от 07.11.2018 года № 1814201/ЦА, заключенного Управлением капитального строительства Администрации Раменского городского округа с АО «Мособлэнерго» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 4 этап ВРУ объекта, расположенного по адресу: 140100, Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, ул. Мира, 50:23:0110146:527 (акт об осуществлении технологического присоединения от 26.02.2024 года № 1814201, КС-3 от 16.04.2024, платежное поручение от 18.04.2024 года № 71).

Результат выполнения мероприятия: «построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед.» – «Строительство ВЗУ, РЧВ, станции обезжелезивания производительностью 1500 куб. м./сутки для многоквартирных домов по адресу: МО, г. п. Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и технологическое присоединение)» – 1 единица.

Целевой муниципальный показатель «доля финансового обеспечения расходов, направленных на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения» запланированный согласно уточненного плана (29.02.2024 года), выполнен в полном объеме – 100%;

02.05. «строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета» финансирование из бюджета не предусмотрено.

АО «Раменский водоканал» осуществил выполнение работ по капитальному ремонту ВНС с установкой станции обезжелезивания. В результате количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения в количестве 2 единиц:

ВНС-110 – МО, г. Раменское, ул. 100-й Свирской дивизии,

ВНС-112 – МО, пос. Дубовая роща;

02.06. «содержание и ремонт шахтных колодцев» в сумме 3 188,86 тыс. рублей. В таблице представлено распределение бюджетных средств согласно паспорта Программы между МКУ «Территориальные управления» подпрограммы I:

наименование	ед. изм.	кол-во	план, тыс. рублей	факт, тыс. рублей	контракт (дата, номер)	наименование услуги	документы	оплата (п/п, дата)
МКУ "ТУ Гжель"	ед.	4	488,39	478,39	МК 12.08.2024 № 0848300051624 001032	выполнение работ по текущему ремонту колодцев	КС-2, КС-3 от 15.08.2024, УПД 154 от 15.08.2024, экспер. заключ. от 19.08.2024	№ 329 21.08.2024
				10,0	МК 05.07.2024 № 25	по составлению сметной документации на выполнение работ по текущему ремонту колодцев	Акт о выполнении работ от 09.07.2024 № 20, экспер. заключ. от 10.07.2024	№ 264 10.07.2024
МКУ "ТУ Кузнецовское"	ед.	10	398,00	398,00	МК 22.06.2024 № 2024/0797	выполнение работ по текущему ремонту колодцев	КС-2, КС-3 от 02.07.2024, акт о приемке 1 от 02.07.2024, экспер. заключ. от 02.07.2024	№ 219 03.07.2024

МКУ "ТУ "Юго - Западное"	ед.	45	1 680,60	1 599, 85	МК 09.09.2024 № 0848300051624 001148	выполнение работ по текущему ремонту и очистке колодцев	КС-2, КС-3 от 25.09.2024, от 06.11.2024, от 27.11.2024, УПД 24 от 04.10.2024, 29 от 06.11.2024, 31 от 27.11.2024, согл.о расторжении	№ 396 10.10.2024 № 451 13.11.2024 № 493 06.12.2024
				80,75	МК 25.10.2024 № 0848300051624 001285	услуги по проведению анализа проб воды из колодцев	УПД от 25.11.2024 № 184	№ 470 29.11.2024
МКУ "ТУ Софьинское"	ед.	25	621,86	621, 86	МК 08.10.2024 № 1124/ЭА	выполнение работ по текущему ремонту колодцев	КС-2, КС-3 от 07.11.2024, УПД 154 от 07.11.2024, экспер. заключ. от 11.11.2024, согл.о расторжении	№ 312 12.11.2024
МКУ "ТУ Чулковское"	ед.	0	272,26	0	х	х	х	х
ИТОГО:		84	3 461,11	3 188,86	х			

Процент исполнения составил 92,1%. В соответствии с этим целевой муниципальный показатель, рассчитанный согласно методики расчета значений целевых показателей муниципальной программы, как отношение фактических расходов к плановым показателям, то «доля финансового обеспечения расходов, направленных на содержание и ремонт шахтных колодцев на территории округа» достигнут 92% при плане 100%.

Количество отремонтированных шахтных колодцев составило по факту 84 единицы, что выше в 2 раза заявленного планового значения – 42.

Подпрограмма II «Системы водоотведения».

Объем финансирования на 2024 год запланировано за счет средств внебюджетных источников в размере 20 000,00 тыс. рублей. Фактически исполнение происходило по основному мероприятию 01. «строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области» мероприятия 01.01. «строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» за счет вышеуказанных средств в сумме 25 115,33 тыс. рублей.

Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.11.2024 № 267-РВ утверждена инвестиционная программа АО «Раменский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории городского округа Раменский Московской области, на период 2023-2025 годы (далее – инвестиционная программа). Согласно паспорта инвестиционной программы в 2024 году продолжается «модернизация очистных сооружений г. Раменское» запланированная на период 2023-2025 годов.

В результате целевой муниципальный показатель «доля финансового обеспечения расходов, направленных на строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод» при заявленном исполнении 100%, фактически составил 125,6%.

Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации».

Бюджетные ассигнования по источникам финансирования запланированные по Подпрограмме на 2024 год с уточнениями, представлены в таблице:

источники финансирования Подпрограммы	Постановления Администрации Раменского городского округа (утверждение, внесение изменений (дата, номер))						
	27.12.2023 №4970	29.02.2024 №718	17.04.2024 №1402	14.06.2024 №2110	19.09.2024 №3815	06.11.2024 №4529	28.12.2024 №5854
	план финансирования, тыс. рублей						
Итого:	303 078,15	321 909,24	325 389,49	337 140,71	337 140,71	337 140,71	319 116,15
Средства бюджета Московской области	147 175,43	159 733,18	159 733,18	171 484,40	171 484,40	171 484,40	159 733,18
Средства бюджета Раменского городского округа	7 784,12	14 057,46	17 537,71	17 537,71	17 537,71	17 537,71	11 264,37
Внебюджетные источники	148 118,60	148 118,60	148 118,60	148 118,60	148 118,60	148 118,60	148 118,60

Из таблицы видно, что в итоге финансирование в 2024 году по источникам финансирования составило в размере 319 116,15 тыс. рублей. Выполнение мероприятий проводилось по двум основным мероприятиям Подпрограммы и составило в объеме 103 132,63 тыс. рублей, что соответствует 59,8% исполнения.

По основному мероприятию 01. «строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» мероприятия 01.01. «строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности» запланировано за счет: бюджета Московской области – 147 175,43 тыс. рублей, бюджета Раменского городского округа – 7 784,12 тыс. рублей, внебюджетных источников – 101 000,00 тыс. рублей.

Результат выполнения по данному мероприятию «построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности» запланирован и достигнут в размере 2 единиц. Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 03.12.2024 № 272-р внесены изменения в распоряжение Министерства энергетики Московской области от 14.10.2019 № 164-Р «Об утверждении инвестиционной программы АО «Раменская теплосеть» «Развитие системы теплоснабжения Раменского городского округа» (далее – инвестиционная программа от 14.10.2019 № 164-Р). Инвестиционная программа от 14.10.2019 № 164-Р утверждена в сфере теплоснабжения на 2020-2028 годы, согласно которой расходы внебюджетных источников на реализацию мероприятия составили в 2024 году 40 631,45 тыс. рублей на следующие объекты:

Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности и регулирования котла ПТВМ-30М №3 котельной «Восточная» – 17 000,13 тыс. рублей или 100% от плана;

Модернизация котла ПТВМ-30М №3 на котельной «Восточная» – 23 631,32 тыс. рублей или 50,3% от плана.

По основному мероприятию 02. «строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» запланировано за счет: бюджета Московской области – 12 557,75 тыс. рублей, бюджета Раменского городского округа – 3 480,25 тыс. рублей, внебюджетных источников – 47 118,60 тыс. рублей.

Мероприятие 02.01. «строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» осуществлялось в рамках двух инвестиционных программ.

Согласно паспорта инвестиционной программы от 14.10.2019 № 164-Р АО «Раменской теплосети» расходы на реализацию мероприятия за счет внебюджетных средств составили 18 005,96 тыс. рублей, том числе на объекты:

Модернизация магистрального участка т/с от ТК-10 до ТК-12 ул. Коммунистическая котельная «Холодово» – 13 248,96 тыс. рублей или 69,7% от планируемых средств,

Модернизация тепловой сети от ТК4-10б до ТК5-95 ул. Михалевича котельная «РМЗ» – 4 757,00 тыс. рублей или 58,6% от планируемых средств.

Также по данному мероприятию расходы за счет внебюджетных средств произошли на основании распоряжения Министерства энергетики Московской области от 28.10.2022 № 253-Р об утверждении инвестиционной программы АО «Раменский водоканал» «Развитие системы водоснабжения Раменского городского округа Московской области» на 2023-2025 годы (далее – инвестиционная программа от 28.10.2022 № 253-Р). Паспортом инвестиционной программы от 28.10.2022 № 253-Р расходы на модернизацию ВНС-109 и водоводов запланированные на реализацию мероприятия на период 2023-2025 годы в 2024 году составили в размере 29 873,68 тыс. рублей или 149,4% от утвержденного объема финансирования.

Результат выполнения мероприятия 02.01. «построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» запланированы и исполнены в количестве 5 единиц.

Мероприятие 02.06. «реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности» – запланировано 16 038 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Московской области – 12 557,75 тыс. рублей, бюджета Раменского городского округа – 3 480,25 тыс. рублей.

Согласно Приложения 11 к Закону Московской области от 4 июля 2024 № 110/2024-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и

2026 годов» распределены иные межбюджетные трансферты на реализацию первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (таблица 30) в объеме 12 557,75 тыс. рублей.

Министерством энергетики Московской области заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области от 29.03.2024 № 0206ИМБ-2024/1 (далее – Соглашение) с Администрацией Раменского городского округа на реализацию первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности, в в котором общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, на исполнение которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, составляет: в 2024 году 16 038,00 тыс. рублей. Общий размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Московской области местному бюджету в соответствии с Соглашением в 2024 году 12 557,75 тыс. рублей (78,3%). Уровень софинансирования от общего объема расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, в 2024 году 3 480,25 тыс. рублей (21,7%).

Исполнение мероприятия осуществлялось в объеме бюджетных ассигнований 14 621,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Московской области – 11 448,66 тыс. рублей и бюджета Раменского городского округа – 3 172,88 тыс. рублей на строительство участков тепловых сетей котельной «Рыболово» в г.о. Раменский, в т.ч. ПИР.

МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского городского округа» заключен муниципальный контракт от 10.06.2024 № 56/24 (далее – контракт № 56/24) с ООО «ГазтеплоДом» на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству участков тепловых сетей котельной «Рыболово» в г.о. Раменский, в т.ч. ПИР, на сумму 15 600,00 тыс. рублей. В ходе исполнения контракта дополнительными соглашениями внесены изменения:

№ 1 установлен штраф в размере 5 процентов цены Контракта (этапа);

№ 3 увеличена цена контракта на 167,02 тыс. рублей или на 1,1% на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, утвержденного 10.10.2024 года. Увеличение цены контракта не превышает 30% (подпункт "а" пункта 1 части 62 статьи 112 № 44-ФЗ). Уточнены этапы исполнения контракта, источники финансирования;

№ 4 цена контракта уменьшена и составила 14 621,54 тыс. рублей согласно сводного сметного расчета стоимости строительства, утвержденного 17.12.2024 года;

№ 5 уточнены источники финансирования. На основании пункта 3.7. Соглашения в случае экономии по результатам осуществления закупок производится пропорциональное уменьшение расходов на сумму сложившейся экономии в части софинансирования из бюджета Московской области и финансирования за счет средств местного бюджета при заключении муниципального контракта.

ГАУ Москоской области «Московской областной государственной экспертизой» дано положительное заключение государственной экспертизы от 29.11.2024 года № 50-1-1-2-071590-2024 на объект по строительству участков тепловых сетей котельной «Рыболово» в г.о. Раменский (п.2 Приложения 1 к контракту № 56/24).

В таблице представлено исполнение по контракту № 56/24 (руб.):

наименование	КС-2 акт о выполнении работ (номер, дата, сумма)		КС-3 справка о ст-ти выполненных работ и затрат (номер, дата, сумма)		акт о приемке вып. работ, счет-фактура (номер, дата, сумма)	Срок исполнения в соответствии с контрактом	Претензия (требование) об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательства		пл.пор. (номер, дата, сумма)		источники финансирования (уровни софинансирования)	
1 этап Затраты на выполнение проектно-сметной документации (разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация)), включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации	№ 1/ТС 04.12.2024	3 331 812,00	№ 1/ТС 04.12.2024	3 331 812,00	№ 1/ТС 04.12.2024 3 331 812,00	44 дн. от даты заключения контракта 24.07.2024 (МСК)	№ СМИ-ИСХ-2447/24 17.12.2024 (МСК) 133 дня	310 191,91	№ 1373 18.12.2024	2 365 927,78	78, 3%	ср-ва бюджета МО
									№ 1374 18.12.2024	655 692,31	21, 7%	ср-ва бюджета округа
2 этап Монтажные работы Демонтажные работы Подготовка технического плана	№ 2/ТС 17.12.2024	9 874 242,00	№ 434/КС - 436/КС 17.12.2024	9 874 242,00	№ 1002 - 1004 17.12.2024 11 289 724,15	44 дн. от даты исполнения обязательства предшественника 07.09.2024 (МСК)	№ 2 20.12.2024 (МСК)	798 183,81	№ 1419 25.12.2024	8 214 873,47	78, 3%	ср-ва бюджета МО
		1 194 431,65 221 050,50		1 194 431,65 221 050,50					№ 1420 25.12.2024	2 276 666,87	21, 7%	ср-ва бюджета округа
ИТОГО:		14 621 536,15		14 621 536,15	14 621 536,15	x		1 108 375,72	x	13 513 160,43	x	x

Пунктом 3 Приложения «Сведений об условиях контракта и графике исполнения его обязательств» уточнены сроки окончания исполнения обязательств, нарушение которых привело к выставлению исполнителю претензий (требований) об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств по каждому этапу выполнения контракта (2 этапа) на сумму 1 108,38 тыс. рублей. МКУ «УЖКХ и СМИ Раменского городского округа» осуществил возврат в бюджет пеней за ненадлежащее исполнение контракта по источникам финансирования: п/п 1375, 1376 от 18.12.2024 года, п/п 1421, 1422 от 25.12.2024 года.

Согласно представленных документов (акт о приемки объекта капитального строительства от 17.12.2024 года, акт приемки в эксплуатацию

тепловой сети) результат выполнения «строительство участков тепловых сетей котельной «Рыболово»» мероприятия 249 метров при заявленном значении 220 метров. Исполнение составило 113,2% от планового значения.

Целевые показатели Подпрограммы (Приложение №1 к Годовому отчету о реализации муниципальной программы) выполнены в полном объеме (таблица):

№	Наименование целевых показателей	Тип показателя	Ед. изм.	план	факт	фактически по документам	% исполнения
1	Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры	Муниципальный	ед.	5	5	5	100,0%
2	Количество построенных и реконструированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности	Муниципальный	метр	220	220	249	113,2%
3	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области	Отраслевой	%	100	100	100	100,0%

Показатель «доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области» рассчитанный на основании методики расчета значений целевых показателей муниципальной программы. Администрацией Раменского городского округа Московской области заключены муниципальные контракты:

от 07.08.2023 года № 2023.089 на услуги по актуализации схемы теплоснабжения Раменского городского округа Московской области на период с 2020 до 2042 года (актуализация на 2024 год) на сумму 3 960,00 тыс. рублей,

от 24.07.2023 года № 2023.090 на услуги по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Раменского городского округа на период с 2023 до 2040 года (актуализация на 2024 год) на сумму 4 790,00 тыс. рублей.

Услуги по данным контрактам исполнены в полном объеме согласно документов:

УПД от 05.12.2023 б/н, п/п от 22.12.2023 № 3897, экспертное заключение от 21.12.2023 к МК № 2023.089;

УПД от 23.11.2023 б/н, п/п от 07.12.2023 № 3667, экспертное заключение от 06.12.2023 к МК № 2023.090.

Подпрограмма IV «Обращение с отходами».

Финансирование на 2024 год не запланировано.

Целевой муниципальный показатель «создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами» (Приложения № 1 к Годовому отчету о реализации муниципальной программы) мероприятия 03.01. «строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципальных образований Московской области» со значением 0.

Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Финансирование на 2024 год не запланировано.

Согласно Приложения № 1 к Годовому отчету о реализации муниципальной программы исполнение целевых показателей Подпрограммы V, таблица:

№	Наименование целевых показателей	Тип показателя	Ед. изм.	план	факт	% исполнения
1	Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D).	Отраслевой Приоритетный	%	51,78	51,78	100%
2	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Отраслевой Приоритетный	%	100	100	100%
3	Бесхозные объекты недвижимого имущества используемые для передачи энергетических ресурсов, признанные муниципальной собственностью	Муниципальный	Ед.	10	10	100%
4	Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Государственная программа Приоритетный	%	56,72	56,72	100%
5	Доля оборудованных муниципальных квартир автоматизированной системой контроля за газовой безопасностью	Муниципальный	%	100	100	100%
6	Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности	Государственная программа Приоритетный	%	16,16	16,16	100%

В таблице представлены данные о результатах выполнения по основным мероприятиям Подпрограммы (Годовой отчет о реализации муниципальной программы):

Мероприятия подпрограммы		Результат	план	факт	исполнение
Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области	Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы	Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, ед.	19	19	100%
	Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений	Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, В, С, D), ед.	4	4	100%
	Мероприятие 01.51. Выявление и постановка на учет с последующим признанием муниципальной собственности бесхозных объектов недвижимого имущества используемых для передачи энергетических ресурсов	Выявленные и поставленные на учет бесхозные объекты недвижимого имущества используемые для передачи энергетических ресурсов, ед.	10	10	100%
Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области	Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах	Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед	302	302	100%
Основное мероприятие 03. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов	Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области"	Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, ед.	14	14	100%

Проанализировать показатели двух таблиц не представляется возможным, в связи с отсутствием подтвержденных данных.

Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики».

На 2024 год финансирование и результаты выполнения мероприятий не запланированы.

Целевой муниципальный показатель «доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек» (Приложение № 1 к Годовому отчету о реализации муниципальной программы) согласно плана на 2024 год составил 98%, достигнуто значение – 96% (расчет показателя согласно паспорта социальной газификации и данных об общем количестве сельских населенных пунктах Раменского городского округа: 131 газифицированных сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек на конец года, единица / общее число 134 сельских населенных пунктов Раменского городского округа Московской области численностью свыше 100 человек на конец года, единица).

Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма».

Паспортом Подпрограммы от 27.12.2023 № 4970 объем бюджетных ассигнований запланирован за счет средств бюджета Раменского городского округа по основному мероприятию 01. «создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» в размере 2 005,00 тыс. рублей. В начале 2024 года данная сумма уточнена и финансирование составило 0.

Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В таблице представлены данные по внесению изменений в Подпрограмму по источникам финансирования в 2024 году:

источники финансирования Подпрограммы	Постановления Администрации Раменского городского округа (утверждение, внесение изменений (дата, номер)						
	27.12.2023 №4970	29.02.2024 №718	17.04.2024 №1402	14.06.2024 №2110	19.09.2024 №3815	06.11.2024 №4529	28.12.2024 №5854
	план финансирования, тыс. рублей						
Итого:	11 860,09	12 112,09	10 992,09	10 992,09	10 992,09	11 151,89	11 151,89
Средства бюджета Московской области	868	1 120,00	0	0	0	0	0
Средства бюджета Раменского городского округа	10 992,09	10 992,09	10 992,09	10 992,09	10 992,09	11 151,89	11 151,89

Утвержденные бюджетные ассигнования согласно Паспорта Подпрограммы от 28.12.2024 № 5854 составило 11 151,89 тыс. рублей. Фактическое финансирование в 2024 году за счет средств бюджета Раменского городского округа в размере 9 897,46 тыс. рублей. Процент исполнения мероприятия 88,8%.

Исполнение осуществлялось по основному мероприятию 01. по созданию экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области мероприятия 01. 04. «приобретение объектов коммунальной инфраструктуры». Администрацией Раменского городского округа Московской области заключен типовый договор с АО «Раменский водоканал» от 22.12.2023 № 60-ВО/2023 на подключение (технологическое присоединение) к центральной системе водоотведения. Подключаемый объект: внутримплощадочная канализационная сеть, обеспечивающая водоотведение строящихся многоквартирных жилых домов по адресу: Московская область, г. Раменское, с. Константиново: точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения: канализационная сеть на границе участка с к.н. 50:23:0040440:420.

Анализ договора показал, что в Приложении 6 к договору «описание объекта закупки (техническое задание)» в пункте 3 КОЗ, КОЗ 2, ОКПД 2 указаны «для подключения к системе водоснабжения», что не соответствует предмету договора.

В ходе исполнения договора Дополнительным соглашением № 1 внесены изменения – уменьшение цены контракта без изменения объема работ. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения разделен на три платежа (первый в 2023 году). В 2024 году оплата составила 9 737,66 тыс. рублей:

второй платеж (аванс) в размере 8 455,46 тыс. рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение), который вносится в течение 90 дней с даты заключения договора, п/п 429 от 13.03.2024 года;

третий платеж (вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), объекта к централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению №5) в размере 1 282,21 тыс. рублей п/п 4048 от 25.12.2024 года, УПД от 24.12.2024 № 33470, акт о подключении (технологическом присоединении) объекта от 24.12.2024 года, заключение о проведении экспертизы результатов, предусмотренных контрактом.

Также Администрацией заключен типовый договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» № Ю8-24-302-227966(516155). Пунктом 14 технических условий определено, что размер платы определяется в соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 25.12.2023 № 320-Р и составил в сумме 159,8 тыс. рублей. Согласно пункта 14.1. технических условий 100% оплата произведена от 07.10.2024 года п/п 2716. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 6 месяцев со

дня заключения договора. На дату проверки документ о выполнении работ от ПАО «Россети Московский регион» в Администрацию не предоставлен.

Результат выполнения мероприятия: приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры – 1 единица.

Муниципальный целевой показатель (Приложение № 1 к Годовому отчету о реализации муниципальной программы), рассчитанный согласно методики расчета значений целевых показателей муниципальной программы, как отношение фактических расходов к плановым показателям, «доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» при плане на 2024 год 100%, достижение составило 88,8%.

Согласно методики оценки эффективности реализации Муниципальной программы (Приложение № 15 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Раменского городского округа от 09.07.2024 № 2514) произведен расчет качественной оценки реализации Муниципальной программы в 2024 году.

Оценка результативности муниципальной программы определяется по индексу результативности, значение которого составило 0,4.

$$0,4 < 0,8$$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата Раменского городского округа рекомендует учесть замечания в последующей реализации Муниципальной программы.

Аудитор

А.А. Барышникова